

OBRES D'INFRAESTRUCTURES MÉS IMPORTANTS EN CURS A 31/12/2015

ORDRE	TÍTOL DEL PROJECTE	OBJECTIUS DE L'OBRA	RESPONSABLE MUNICIPAL	CONTRACTISTA	IMPORT PRESSUPOSTAT	INICI DE LES OBRES	PERÍODE PREVIST	EN CURS/ DATA FINALITZACIÓ
1	Projecte de col·locació de gespa sintètica al camp annex a l'estadi municipal de futbol	Col·locar gespa artificial al camp de sorra annex a l'Estadi municipal	Ramon Roquer	TEYCO SA	349.970,88 €	29/09/2014	2 MESOS	FINALITZADA
2	Projecte de reurbanització de la ctr. De la Guixa entre els trams del Passeig de la Generalitat i Avda. Països Catalans	Millorar la peatonalització de la vorera sud de la ctr. De la Guixa, canviar el paviment actual,	Ramon Roquer	Certis obres i serveis S.A.U	455.000,00 €	22/10/2014	5 MESOS	FINALITZADA
3	Obres compreses en els projectes d'obra municipal corresponents a la urbanització complementària del carrer del PLA DE BALENYA, tram entre les cruïlles amb el carrer de Manlleu i el carrer del Pare Coll i a la urbanització complementària del carrer NOU, tram entre les cruïlles amb el carrer de Manlleu i el carrer del Baró de Savassona	Execució del carrers amb prioritat invertida, canviar el clavegueram dels dos trams de carrer,substituint-la per una de més secció, dotar de canalització de telecomunicacions i canviar l'enllumenat públic.	Ramon Roquer	Constraula, Enginyeria i Obres, S.A.U.	409.680,82 €	24/03/2015	4 MESOS	EN CURS (NOMÉS PENDENT LIQUIDACIÓ ECONÒMICA, OBRA FINALITZADA 15/12/2015)
4	Projecte de restauració de la coberta i façana de la Casa Convalescència i reconstrucció parcial de l'estructura interior (Fase 2)	Rehabilitació estructural i de coberta de l'Edifici de la casa de la Convalescència per a garantir l'estanqueïtat i l'estabilitat estructural i poder destinar aquest edifici a l'ús que correspongui.	Miquel Autet	Certis obres i serveis S.A.U	433.567,41 €	29/06/2015	6 MESOS	FINALITZADA 29-12-2015
5	Projecte de reforç de la segona fase de la Casa Convalescència	Rehabilitació estructural i de l'Edifici de la casa de la Convalescència per a garantir l'estabilitat estructural i poder destinar aquest edifici a l'ús que correspongui.	Miquel Autet	Certis obres i serveis S.A.U	279.514,63 €	29/06/2015	6 MESOS + 1 MÉS PRÒRROGA	EN CURS (NOMÉS PENDENT MUNTATGE FORJAT DE FUSTA PENDENT SUBMINISTR. PREVIST ACABAR EL 29/1/2016)