



Unitat tramitadora: Unitat Contractació

AJT/13325/2022

Codi document: CON17I000G

AJUNTAMENT DE VIC - Decret

Data 09-01-2023

Número DEC/239/2023

Assumpte: Decret per aprovar l'ampliació del termini d'execució del contracte menor pel subministrament i muntatge d'una barra motoritzada a l'escenari de l'ETC

DECRET

I. ANTECEDENTS DE FET

Per decret de l'alcaldeessa del dia 24 d'octubre de 2022 amb número 7900/2022, es va aprovar d'adjudicació de la contractació menor pel subministrament i muntatge d'una barra motoritzada a l'escenari de l'ETC, a l'empresa GOLVER PROJECTS SL, amb NIF núm. B66499286 per un import de divuit mil cent quaranta euros amb setanta-vuit cèntims (18.140,78€) amb el 21% d'IVA inclòs.

En aquest decret establí una durada del contracte de dos (2) mesos a comptar a partir de l'endemà de la data de la notificació de l'adjudicació.

En data 4 de novembre de 2022, es va notificar a l'empresa GOLVER PROJECTS SL, essent per tant l'inici d'execució del contracte el dia 5 de novembre de 2022.

En data 29 de novembre de 2022 l'empresa GOLVER PROJECTS SL va presentar una instància sol·licitant una pròrroga del termini d'execució del contracte per dos mesos addicionals per problemes amb l'entrega de materials i proposant com a data de finalització del contracte el proper dia 5 de març de 2022.

En data 29 de novembre de 2022, cap de L'Àrea de Cultura de l'Ajuntament de Vic va emetre un informe, el contingut del qual es transcriu tot seguit:

"INFORMA

Antecedents

L'empresa Golver Projects SL va resultar l'adjudicatària del contracte dels treballs en la barra de frontals de la sala ETC.

L'electrificació d'aquesta barra, necessària per a millorar les condicions i seguretat del funcionament de la sala requereix, de nombrosos components electrònics.

Vista la petició de l'empresa a fer un endarreriment en la data de subministres per raons de subministres i de dificultats, de caràcter conjunturals, en el sector del transport i valorant que no suposen un greuge per a la correcta instal·lació ni el funcionament de la sala, s'acull la seva proposta de pròrroga.

Conclusions / pronunciament



Segons l'exposat anteriorment i de l'anàlisi de la proposta presentada i la documentació adjunta, s'informa favorablement."

II.1 Legislació aplicable i Marc normatiu

- Llei 9/2017, de 8 de novembre, de contractes del sector públic, per la qual es transposen a l'ordenament jurídic espanyol les Directives del Parlament Europeu i del Consell 2014/23/UE i 2014/24/UE, de 26 de febrer de 2014 (d'ara endavant, LCSP 2017).
- Reial decret 817/2009, de 8 de maig, pel qual es desenvolupa parcialment la Llei 30/2007, de 30 d'octubre, de contractes del sector públic (d'ara endavant, RD 817/2009).
- Reglament general de la Llei de contractes de les administracions públiques aprovat pel Reial decret 1098/2001, de 12 d'octubre, en tot allò no modificat ni derogat per les disposicions esmentades anteriorment (d'ara endavant, RGLCAP).
- Text refós de la Llei municipal i de règim local de Catalunya, aprovat per Decret Legislatiu 2/2003, de 28 d'abril.
- Llei 7/1985, de 2 d'abril, reguladora de les bases de règim local.
- Llei 39/2015, d'1 d'octubre, de procediment administratiu comú de les administracions públiques.
- Supletòriament, per la resta de normes de dret administratiu, i en el seu defecte, per les normes de dret privat.

II.2 Fonaments de dret i consideracions jurídiques

PRIMER. D'acord amb el que preveu en l'article 193 de la LCSP/2017, el contractista està obligat a complir el contracte dins el termini total fixat per a la seva realització, així com els terminis parcials assenyalats per a la seva execució successiva.

SEGON. D'acord amb l'article 195.2 de la LCSP/2017, quan es produeixi un retard en el termini d'execució dels contractes per motius no imputables al contractista i aquest oferís complir els seus compromisos si se li amplia el termini inicial d'execució, l'òrgan de contractació li concedirà donant-se-li un termini que serà, almenys, igual al temps perdut, tret que el contractista demanés un altre menor. El responsable del contracte emetrà un informe on es determini si el retard va ser produït per motius imputables al contractista.

TERCER. El responsable del contracte ha emès en data 29 de novembre de 2022 informe favorable respecte de l'ampliació del termini d'execució tenint en compte els motius exposats en el mateix informe tècnic.

En virtut de les competències delegades per decret d'Alcaldia de data 22 de desembre de 2021.



I vist l'informe proposat emès en compliment del que disposen els arts. 172.1 i 175 del Reial Decret 2568/1986, de 28 de novembre, pel qual s'aprova el Reglament d'organització, funcionament i règim jurídic de les entitats locals.

Per tot això, RESOLC:

PRIMER. Aprovar l'ampliació del termini d'execució del contracte pel subministrament i muntatge d'una barra motoritzada a l'escenari de l'ETC, d'acord amb la sol·licitud de data 29 de novembre de 2022 presentada per part de l'empresa adjudicatària GOLVER PROJECTS SL, amb NIF núm. B66499286, i en base a l'informe emès pel cap de L'Àrea de Cultura de l'Ajuntament de Vic i responsable del contracte en data 29 de novembre de 2022, i establir:

- Un ajornament en el termini d'execució del subministrament i muntatge d'una barra motoritzada a l'escenari de l'ETC fins el proper dia 5 de març de 2022.

SEGON. Notificar aquest acord a les parts interessades pel seu coneixement i als efectes oportuns.

TERCER. Traslladar aquest acord al responsable del contracte, a l'Àrea Econòmica i a Tresoreria a l'efecte de practicar les anotacions comptables que procedeixin.

Ho mana i signa l'alcaldeessa, en la data i hora que consta a la signatura, i en dóna fe la secretària.

Firmat electrònicament per:
L'alcaldeessa
Anna Erra Solà
09-01-2023 19:02

Firmat electrònicament per:
La secretària
Maria Pilar Lobera Calvo
11-01-2023 12:47