



Unitat tramitadora: Unitat Contractació
AJT/10680/2024
Codi document: CON18I028R

AJUNTAMENT DE VIC - Decret
Data 12-12-2024
Número DEC/9752/2024

Assumpte: Decret per ampliar el termini d'execució del contracte menor pel subministrament i instal·lació del sistema de control d'accés i pagament de l'Àrea d'Autocaravanes de Vic.

DECRET

I. Antecedents de fet

En data 18 de setembre de 2024 per Decret d'alcaldia número 7154/2024 es va aprovar l'adjudicació de la contractació menor del subministrament i instal·lació del sistema de control d'accés i pagament de l'Àrea d'Autocaravanes de Vic, a favor de l'empresa MAQUINARIA ESTACIONAMIENTOS Y PARKIMETROS SL NIF B63650071 per un import de 18.040,40€ IVA inclòs, amb càrrec a la partida número 28 09 432 639004.

En aquest decret indicava una durada del contracte de tres (3) mesos a partir de l'endemà de la data de notificació de l'esmentat decret.

En data 19 de setembre de 2024 es va notificar el decret, essent així l'inici d'execució el dia 20 de setembre de 2024, amb data de finalització el 20 de desembre de 2024.

En data 9 de desembre de 2024, la tècnica municipal de Turisme, responsable del contracte va emetre un informe que copiat literalment és com segueix:

"INFORMA

Antecedents

En data 19 de setembre de 2024 es va notificar l'adjudicació del contracte menor del subministrament i instal·lació del sistema de control d'accés i pagament de l'Àrea d'Autocaravanes de Vic a l'empresa Maquinaria, Estacionamientos y Parkimetros SL (MEYPAR) amb NIF B63650071. El termini d'execució del contracte va quedar establert en 3 mesos a partir de la data de notificació.

En el pressupost que consta a l'expedient s'hi especifica que el subministre i instal·lació no inclou l'obra civil necessària per passar les connexions i el cablejat, que han d'anar a càrrec de l'Ajuntament.

En data 23 d'octubre de 2024 la Xarxa de Serveis Urbans ens va comunicar que els treballs s'intentarien executar abans d'acabar l'any però no ens van poder donar cap informació sobre la data ja que han hagut d'externalitzar els treballs, i en aquests moments de tramitació del contracte encara no s'ha establert una data d'execució i per tant no es considera possible que l'empresa Maquinaria, Estacionamientos y Parkimetros SL pugui complir amb el termini previst per causes que no són atribuïbles a ella sinó al propi Ajuntament de Vic.

Conclusions / pronunciament

Segons l'exposat anteriorment es proposa una ampliació del termini d'execució del contracte de dos mesos i deu dies, de manera que el nou termini finalitzi el 28 de febrer de 2025.



II.1 Legislació aplicable i Marc normatiu

- Llei 9/2017, de 8 de novembre, de contractes del sector públic, per la qual es transposen a l'ordenament jurídic espanyol les Directives del Parlament Europeu i del Consell 2014/23/UE i 2014/24/UE, de 26 de febrer de 2014 (d'ara endavant, LCSP 2017).
- Reial decret 817/2009, de 8 de maig, pel qual es desenvolupa parcialment la Llei 30/2007, de 30 d'octubre, de contractes del sector públic (d'ara endavant, RD 817/2009).
- Reglament general de la Llei de contractes de les administracions públiques aprovat pel Reial decret 1098/2001, de 12 d'octubre, en tot allò no modificat ni derogat per les disposicions esmentades anteriorment (d'ara endavant, RGLCAP).
- Text refós de la Llei municipal i de règim local de Catalunya, aprovat per Decret Legislatiu 2/2003, de 28 d'abril.
- Llei 7/1985, de 2 d'abril, reguladora de les bases de règim local.
- Llei 39/2015, d'1 d'octubre, de procediment administratiu comú de les administracions públiques.
- Supletòriament, per la resta de normes de dret administratiu, i en el seu defecte, per les normes de dret privat.

II.2 Fonaments de dret i consideracions jurídiques

PRIMER. D'acord amb el que preveu en l'article 193 de la LCSP/2017, el contractista està obligat a complir el contracte dins el termini total fixat per a la seva realització, així com els terminis parcials assenyalats per a la seva execució successiva.

SEGON. D'acord amb l'article 195.2 de la LCSP/2017, quan es produeixi un retard en el termini d'execució dels contractes per motius no imputables al contractista i aquest oferís complir els seus compromisos si se li amplia el termini inicial d'execució, l'òrgan de contractació li concedirà donant-se-li un termini que serà, almenys, igual al temps perdut, tret que el contractista demanés un altre menor. El responsable del contracte emetrà un informe on es determini si el retard va ser produït per motius imputables al contractista.

TERCER. La responsable del contracte ha emès en data 9 de desembre de 2024 informe favorable respecte de l'ampliació del termini d'execució tenint en compte els motius exposats en el mateix informe tècnic.

I vist l'informe proposta emès en compliment del que disposen els arts. 172.1 i 175 del Reial Decret 2568/1986, de 28 de novembre, pel qual s'aprova el Reglament d'organització, funcionament i règim jurídic de les entitats locals.



Per tot això, RESOLC:

PRIMER. Aprovar l'**ampliació del termini d'execució del contracte** del subministrament i Instal·lació del sistema de control d'accés i pagament de l'Àrea d'Autocaravanes de Vic en dos mesos i deu dies, essent el seu termini de finalització **fins el dia 28 de febrer de 2025**, d'acord amb l'informe de data 9 de desembre de 2024 emès per la tècnica municipal de Turisme, responsable del contracte.

SEGON. Traslladar aquest acord a la responsable del contracte, la Intervenció i a la Tresoreria municipal, a l'efecte de practicar les anotacions comptables que procedeixin.

TERCER. Notificar al contractista l'aprovació de l'ampliació del termini d'execució del contracte, amb indicació dels recursos pertinents.

Ho mana i signa l'alcalde, en la data i hora que consta a la signatura, i en dóna fe la secretària.

Firmat electrònicament per:
L'alcalde
Albert Castells Vilalta
12-12-2024 13:53

Firmat electrònicament per:
La secretària
Maria Pilar Lobera Calvo
13-12-2024 13:20