



Unitat tramitadora: Unitat Contractació
AJT/12603/2023
Codi document: CON18I00XZ

AJUNTAMENT DE VIC - Decret
Data 21-05-2024
Número DEC/4104/2024

Assumpte: Decret per aprovar l'ampliació de termini d'execució del contracte menor per l'estudi tècnic, econòmic i redacció dels plecs del servei de gestió d'espais verds de Vic.

DECRET

I. ANTECEDENTS DE FET

En data 2 d'octubre de 2023 es va aprovar per decret d'Alcaldia número 7335/2023 l'adjudicació de la contractació menor per l'estudi tècnic, econòmic i redacció dels plecs del servei de gestió d'espais verds de Vic a favor de la LAIA GRIFELL TRULLA NIF [REDACTED] 5704 [REDACTED], per la quantitat D'ONZE MIL VUIT-CENTS SETANTA-SIS EUROS AMB CINQUANTA-UN CÈNTIMS (11.876,51€) IVA inclòs.

En el mateix decret es va aprovar que la durada del contracte serien de quatre (4) mesos a comptar a partir de l'endemà de la data de notificació del decret d'adjudicació, en data 5 d'octubre es va notificar el decret essent l'inici d'execució del contracte el dia 6 d'octubre de 2023 finalitzant així el dia 6 de febrer de 2024.

En data 13 de febrer de 2024 es va aprovar per decret d'Alcaldia número 1255/2024 l'ampliació del termini d'execució del contracte per un període de tres mesos i mig (3,5), a comptar a partir de l'endemà de la data de finalització del contracte fins el dia 20 de maig de 2024.

En data 15 de maig de 2024 el tècnic municipal de Medi Ambient, responsable del contracte, va emetre l'informe que copiat literalment és com segueix:

"INFORMA

Antecedents

En data 12 de febrer de 2024, qui aleshores era l'encarregat del contracte per l'estudi tècnic, econòmic i redacció de plecs del servei de gestió d'espais verds de Vic va informar de la necessitat d'ampliar el termini d'execució dels treballs en 3,5 mesos a partir de la data prevista de finalització inicial del contracte per causes atribuïbles a l'Ajuntament de Vic.

Conclusions / pronunciament

En data 5 d'octubre de 2023 es va notificar l'adjudicació del contracte menor a la consultora que havia de realitzar l'informe tècnic, econòmic i redactar els plecs del servei.

Entre el 6 d'octubre i el 12 de desembre de 2023, l'ajuntament va enviar tota la documentació necessària a la consultora per a preparar l'estudi tècnic i econòmic. L'enviament es va demorar pel fet que l'empresa que gestiona actualment el servei no va fer l'enviament de la informació que els corresponia fins el mes de desembre.



En data 15 de gener de 2024, la consultora va presentar una primera versió de l'estudi, la qual es va presentar presencialment en una reunió el 18 de gener de 2024. En aquesta reunió tècnica van sorgir aspectes que calia revisar, modificar i concretar.

En data 19 de febrer de 2024, amb les modificacions incorporades, es fa una presentació política de l'estudi i sorgeixen nous aspectes que l'ajuntament ha de concretar. Aquesta informació, parcialment tècnica i parcialment de caire polític, no es pot traslladar a la consultora fins la data 7 de març de 2024.

En data 18 de març de 2024, es fa una nova presentació política de l'estudi i, novament, hi ha punts que es demana modificar i altres que queden pendents de determinar. En data 21 de març de 2024, es trasllada la informació pendent a la consultora.

En data 8 d'abril de 2024, la regidora de medi ambient comunica que la nau del servei del verd urbà serà de nova construcció, a càrrec de l'ajuntament, el que obliga a modificar novament l'estudi tècnic i econòmic.

Amb tot això, fins a data 17 d'abril de 2024 no es dona l'estudi econòmic per tancat, però manca la redacció de la memòria tècnica i dels plecs tècnics del servei.

Per tant, aquestes demores no són atribuïbles a la consultora.

Per tot plegat es proposa una ampliació del termini d'execució del contracte en 4 mesos més, essent una ampliació total de 7,5 mesos a partir de la data prevista de finalització inicial del contracte per causes atribuïbles a l'Ajuntament de Vic.

Segons l'exposat anteriorment i de l'anàlisi de la proposta presentada i la documentació adjunta, s'informa als efectes oportuns."

II.1 Legislació aplicable i Marc normatiu

- Llei 9/2017, de 8 de novembre, de contractes del sector públic, per la qual es transposen a l'ordenament jurídic espanyol les Directives del Parlament Europeu i del Consell 2014/23/UE i 2014/24/UE, de 26 de febrer de 2014 (d'ara endavant, LCSP 2017).
- Reial decret 817/2009, de 8 de maig, pel qual es desenvolupa parcialment la Llei 30/2007, de 30 d'octubre, de contractes del sector públic (d'ara endavant, RD 817/2009).
- Reglament general de la Llei de contractes de les administracions públiques aprovat pel Reial decret 1098/2001, de 12 d'octubre, en tot allò no modificat ni derogat per les disposicions esmentades anteriorment (d'ara endavant, RGLCAP).
- Text refós de la Llei municipal i de règim local de Catalunya, aprovat per Decret Legislatiu 2/2003, de 28 d'abril.
- Llei 7/1985, de 2 d'abril, reguladora de les bases de règim local.



- Llei 39/2015, d'1 d'octubre, de procediment administratiu comú de les administracions públiques.
- Supletòriament, per la resta de normes de dret administratiu, i en el seu defecte, per les normes de dret privat.

II.2 Fonaments de dret i consideracions jurídiques

PRIMER. D'acord amb el que preveu en l'article 193 de la LCSP/2017, el contractista està obligat a complir el contracte dins el termini total fixat per a la seva realització, així com els terminis parcials assenyalats per a la seva execució successiva.

SEGON. D'acord amb l'article 195.2 de la LCSP/2017, quan es produeixi un retard en el termini d'execució dels contractes per motius no imputables al contractista i aquest oferís complir els seus compromisos si se li amplia el termini inicial d'execució, l'òrgan de contractació li concedirà donant-se-li un termini que serà, almenys, igual al temps perdut, tret que el contractista demanés un altre menor. El responsable del contracte emetrà un informe on es determini si el retard va ser produït per motius imputables al contractista.

TERCER. El responsable del contracte ha emès en data 15 de maig 2024 informe favorable respecte de l'ampliació del termini d'execució tenint en compte els motius exposats en el mateix informe tècnic.

I vist l'informe proposta emès en compliment del que disposen els arts. 172.1 i 175 del Reial Decret 2568/1986, de 28 de novembre, pel qual s'aprova el Reglament d'organització, funcionament i règim jurídic de les entitats locals.

Per tot això, RESOLC:

PRIMER. Aprovar l'ampliació del termini d'execució del contracte per un període de quatre (4) mesos, a comptar a partir de l'endemà de la data de finalització del contracte fins el **dia 20 de setembre de 2024**.

SEGON. Notificar aquest decret a l'adjudicatària del contracte i donar-li trasllat al responsable del contracte.

TERCER. Comunicar la present resolució a Intervenció i a Tresoreria a l'efecte de practicar les anotacions comptables que procedeixin.

Ho mana i signa l'alcalde, en la data i hora que consta a la signatura, i en dóna fe la secretària.

Firmat electrònicament per:
L'alcalde
Albert Castells Vilalta
21-05-2024 16:41

Firmat electrònicament per:
La secretària
Maria Pilar Lobera Calvo
21-05-2024 19:56